

## Checkliste Verwirklichungsprozesse – Persönliche Kontrolle

- Vor Abfahrt:**
- Tägliche Kontrolle der Maschinen und Fahrzeuge
  - Arbeitsdokumente (Ladeliste, Dispo, Plan)
  - Material gemäss Ladeliste
  - Signalisation

- Auf der Baustelle:**
- Signalisation
  - Fläche überprüfen (Plan und Dispo)
  - Mischung vorbereiten / Material verlegen gemäss Dispo
  - Kontrolle:
    - dass alle Abläufe ausgeführt wurden
    - Hydrant fachgerecht schliessen
    - Signalisation zurücknehmen
    - Baustelle und Umgebung keinen Schaden hat (Spurrinnen, Abschränkung)
    - Reinigung:
      - Strasse und Umgebung
      - Strassensignalisationen
      - Strassenlampen
      - Leitplanken
  - Hydrosaattafel stecken

- Zurück im Werkhof:**
- Material und Werkzeuge am richtigen Ort versorgen
  - Fahrzeuge und Maschinen auftanken
  - Kontrollblätter ausfüllen
  - Ladeliste korrigieren
  - Dispo ausfüllen und visieren
  - Meldung an GF/TB:
    - Schwierigkeiten und Schäden auf Baustelle
    - Schadenmeldung an Fahrzeugen und Maschinen
    - Arbeitsdokumente im Büro abgeben
    - Fotos