

## **Checkliste Verwirklichungsprozesse – Persönliche Kontrolle**

### **Vor Abfahrt:**

- Tägliche Kontrolle der Maschinen und Fahrzeuge
- Arbeitsdokumente (Ladeliste, Dispo, Plan)
- Material gemäss Ladeliste
- Signalisation

### **Auf der Baustelle:**

- Signalisation
- Fläche überprüfen (Plan und Dispo)
- Mischung vorbereiten / Material verlegen gemäss Dispo
- Kontrolle:
  - dass alle Abläufe ausgeführt wurden
  - Hydrant fachgerecht schliessen
  - Signalisation zurücknehmen
  - Baustelle und Umgebung keinen Schaden hat (Spurrinnen, Abschränkung)
  - Reinigung:
    - Strasse und Umgebung
    - Strassensignalisationen
    - Strassenlampen
    - Leitplanken
- Hydrosaat-Stecktafel stecken

### **Zurück im Werkhof:**

- Material und Werkzeuge am richtigen Ort versorgen
- Fahrzeuge und Maschinen auftanken
- Kontrollblätter ausfüllen
- Ladeliste korrigieren
- Dispo ausfüllen und visieren
- Meldung an GF/TB:
  - Schwierigkeiten und Schäden auf Baustelle
  - Schadenmeldung an Fahrzeugen und Maschinen
  - Arbeitsdokumente im Büro abgeben
  - Fotos